



Sanierung von Belagsrissen Rollstrasse Frutigen

Bauherr

Gemeinde Frutigen
Bauabteilung
Vordorfgasse 1
3714 Frutigen

**Projektverfasser/
Bauleitung**

Gemeinde Frutigen
Bauabteilung
Vordorfgasse 1
3714 Frutigen

Auftragsorganisation

Ausführung als Alleinunternehmer

Bauzeit

2005

Auftragssumme CHF

7'000.00

Leistungsbeschreibung

- Reinigen und ausblasen der Risse mit heisser Druckluft.
- Vergiessen mit Heiss-Vergussmasse und abstreuen mit Splitt 2- 4 mm
- Produkt: Fugit KBH 0.2 - 0.4 kg/m¹

